**Eine erste Beschäftigung
mit der
GdW Rahmenvereinbarung
„Seriellles und Modulares Bauen“**

BERICHT EINER INTERESSIERTEN BAUHERRIN

GdW Rahmenvereinbarung

Die GdW Broschüre kommt druckfrisch ins Haus.

Wow!

Kann ich jetzt ein Haus wie ein Auto bestellen?

GdW Rahmenvereinbarung - Broschüre

**Wähle ich jetzt einfach
zum Beispiel
Angebot 3
und ...
...kaufe
10 Modellgebäude!?**

Ecl

Kosten in EUR/qm WFL brutto

	EUR/qm WFL	
Modellgebäude	2.364,96	
Variante 7 Vollgeschoss	2.303,46	
Variante 5 Vollgeschoss	2.254,31	
Variante 4 Vollgeschoss, Blockbauweise	2.248,12	
Skaleneffekte		
1 Modellgebäude	2.364,96	
10 Modellgebäude	2.303,46	0,97
50 Modellgebäude	2.254,31	0,95
100 Modellgebäude	2.248,12	0,95
Liefergebiete		
Mühlhausen + 200 km		

GdW Rahmenvereinbarung

Wähle ich jetzt einfach
zum Beispiel
Angebot 3
und ...
...kaufe
50 Modellgebäude!?

GANZ SO EINFACH IST ES NATÜRLICH NICHT!

Kosten in EUR/qm WFL brutto		
	EUR/qm WFL	
Modellgebäude	2.364,96	
Variante 7 Vollgeschoss	2.303,46	
Variante 5 Vollgeschoss	2.254,31	
Variante 4 Vollgeschoss	2.248,12	
Skaleneffekte		
1 Modellgebäude	2.364,96	
10 Modellgebäude	2.303,46	0,97
50 Modellgebäude	2.254,31	0,95
100 Modellgebäude	2.248,12	0,95
Liefergebiete		
Mühlhausen		
Mühlhausen + 200 km		

Erwartungen

WAS ERHOFFEN WIR UNS VOM SERIELLE UND MODULAREN BAUEN?

- **Kostensicherheit**
- **Schnellere Bauzeit**
- **Das „Rad“ nicht jedes Mal neu erfinden**
- **Weniger Arbeit im eigenen Unternehmen**
- **Gesicherte Qualität durch hohen Vorfertigungsgrad**

Nach dem Lesen der Broschüre

WIE GEHT DAS JETZT MIT DEM GDW RAHMENVERTRAG?

- **Viel lesen: Juristisches und Technisches!!**

- Handreichung
- Funktionale Leistungsbeschreibung
- Angebotsauswertung
- Rahmenvereinbarung
- Bericht der Vorprüfung

- **GdW –Homepage: Unterlagen von jedem Anbieter in den Tiefen der Ordnerstrukturen**

<https://web.gdw.de> > login > Fachgebiete > Serielles / Modulares Bauen

BN: extranet-service2019 PW: kommunikation (alles kleingeschrieben)

Hinweis: Die Auswertungsbroschüren bitte nicht weiterverteilen, da sie in dieser Form nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und nicht den jeweils anderen Anbietern vorliegen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen, **Fabian Viehrig**

Nach dem Lesen der Broschüre

WIE GEHT DAS JETZT MIT DEM GDW RAHMENVERTRAG?

- **Viel lesen: Juristisches und Technisches!!**

- Handreichung
- Funktionale Leistungsbeschreibung
- Angebotsauswertung
- Rahmenvereinbarung
- Bericht der Vorprüfung

- **GdW –Homepage: Unterlagen von jedem Anbieter in den Tiefen der Ordnerstrukturen**

<https://web.gdw.de> > login > Fachgebiete > Serielles / Modulares Bauen

BN: extranet-service2019 PW: kommunikation (alles kleingeschrieben)

Hinweis: Die Auswertungsbroschüren bitte nicht weiterverteilen, da sie in dieser Form nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist und nicht den jeweils anderen Anbietern vorliegen dürfen.

Mit freundlichen Grüßen, **Fabian Viehrig**

Vorauswahl

LIEFERGEBIETE PRÜFEN

SMB Angebotsauswertung

Bewertung: 07.05.18

Rang	Kennzahl	Summe A + B	Bieter/Firma
1	4011	184,00	Lechner Imm. Development GmbH → ganze BRD
2	4014	167,36	AH Aktiv-Haus GmbH → ganze BRD Stuttgart München
3	4010	159,96	Max Bögl Modul AG Mühldorfer + 100km
4	4012	146,96	Goldbeck Nordost GmbH Nürnberg + 100km
5	4003	136,52	ALHO Systembau GmbH → ganze BRD
6	4013	136,24	Solidbox GmbH Norden / München / Mettetal + 100km
7	4005	119,55	Lukas Lang Building Technologies GmbH → ganze BRD
8	4009	117,43	MBN Bau AG Hannover / Hamburg
9	4001	113,77	Ed. Züblin AG Bereich Ulm/Neu-Ulm → ganze BRD
10	4015	105,90	ARIKON Hoch- und Ingenieurbau GmbH
11	4007	104,21	Weissenseer Holz-Systembau GmbH
12	4002	100,40	Schwörer Haus KG
13	4004	97,96	IGC Ingenieurgemeinschaft Cossebaude GmbH
14	4008	81,30	Gatermann + Schossig Architekten GmbH
15	4006	42,13	Praeger Richter Architekten GmbH

Handwritten notes at the bottom: ALHO 4003

6 Anbieter kommen für Augsburg – Haunstetten in Frage

Was ist anders an der Herangehensweise?

GRUNDLEGENDES VERSTÄNDNIS

Produkt

Baufgabe

Was ist anders an der Herangehensweise?

GRUNDLEGENDES VERSTÄNDNIS

Ist definiert

hat Rahmenbedingungen

Produkt

Baufaufgabe

Was ist anders an der Herangehensweise?

GRUNDLEGENDES VERSTÄNDNIS

Ist definiert

Produkt

hat Rahmenbedingungen

Baufaufgabe

Was ist anders an der Herangehensweise?

GRUNDLEGENDES VERSTÄNDNIS

Ist definiert

hat Rahmenbedingungen

Produkt

Baufgabe

IGEWO-Siedlung in Augsburg-Haunstetten

Modernisieren des Bestandes seit 1996 – jetzt ist Zeit für Neues Bauen

Siedlung der 30er Jahre

- Gleichartige Siedlungshäuser mit gleichen Grundrissen
- Drei Nachverdichtungen aus den 60er Jahren
- Ca. 800 Wohneinheiten
- Große Grünflächen
- Geringe GFZ (ca. 0,4)

IGEWO-Siedlung in Augsburg-Haunstetten

Städtebauliche Ergänzung in der Haunstetter Siedlung

- 2 staatlich geförderte Studentenwohnheime
- 25 Jahre Belegungsbindung
- Grundwasserwärmepumpe und PV-Anlage
- Hybridbauweise: Stahlbetonkonstruktion im Inneren, vorgefertigte, vorgehängte Holzfassade

Foto: Katharina Sturm

Architekten Götze und Hadlich

Seit Oktober 2015 bezogen

Herbsttagung AdW Oberbayern, 27.11.2019

Städtebauliche Ergänzung auf eigenem Grund

Neuer Bebauungsplan in Haunstetten seit Ende 2018 gesetzt

ca. 180 neue Wohnungen können entstehen, durch teilweisen Abbruch und Neubau,
mindestens 20% geförderte Mietwohnungen im Neubau

Architekten Götze und Hadlich

Wir haben unsere Bauaufgabe formuliert

IGEWO-Siedlung Haunstetten Nachverdichtung im BP 819 A Augsburg „Südlich der Flachsstraße“ WA 12 und WA 14

Stand 12.3.2019

Luftbild der IGEWO-Siedlung Haunstetten

1. Aus der Begründung zum Bebauungsplan 819 A „Südlich der Flachsstraße“, Augsburg

Die sogenannte „IGEWO-Siedlung“ wurde als Teil der ehemaligen „Messerschmitt-Siedlung“ in Haunstetten schon in den Jahren vor 1940 bebaut. Neben den städtebaulichen Veränderungen in den 1960er Jahren wurden seit 1998 kontinuierlich einzelne Gebäude des Siedlungsbestandes energetisch saniert und dem heutigen Standard angepasst, wobei der formale Charakter der Siedlung erhalten blieb.

Baugrundstück und Festsetzungen im BP 819 A

- WA 12: 1181/43 ca. 3.850 qm Baugrundstück; GF 2.500 qm
- WA 14: 1181/46, ca. 4.400 qm Baugrundstück; GF 2.500 qm
- Geschosse: III
- Oberkante (OK): 10,5 m
- Zulässige GR / Gebäude: max. 350 qm
- Größe der einzelnen Baufelder: ca. 23,5 x 15 m
- 9-12 Wohnungen pro Gebäude / mind. 54 Wohnungen in 6 Baukörpern
- Nebenanlagen in separaten Baufeldern nördlich und südlich der Gebäude

Zu den textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan siehe die Hervorhebungen im anliegenden Textauszug.

Erschließung und Parkierung

- Zufahrt in WA 12 und WA 14 jeweils über privaten Wohnweg
- Stellplätze als Tiefgaragen und/oder Parkdecks in WA 11 und WA 13 sowie als offene Längsparkplätze an den Wohnwegen.

Anteil geförderten Wohnungsbaues

Für 20 % der Wohnungen sind die EOF- Richtlinien des Regierungsbezirks Schwaben zu beachten. 80 % werden im freifinanzierten Wohnungsbau erstellt, sollen aber ebenso den Mindestanforderungen der Förderbestimmungen entsprechen.

Wir wollten mehr wissen!

WIR HABEN DREI ANBIETER BESUCHT

Mit unseren Architekten: Götze und Hadlich, Architekten und Stadtplaner, München

Mit unserem Haustechnikplaner: IB Knecht, Herr Hög, Wildpoldsried

Verschwiegenheitserklärung!

Max Bögl MODUL AG:	bei Sengenthal in der Oberpfalz
Ed. Züblin AG:	im Timber-Werk in Aichach
AH Aktivhaus:	im Büro in Stuttgart

Drei Anbieter im Vergleich

MAX BÖGL

Foto: Firmengruppe Max Bögl

BETON

ZÜBLIN

HYBRID

AH AKTIVHAUS

HOLZ

Drei Anbieter im Vergleich

MAX BÖGL

Fertigungswerk bei Sengenthal
Dort wird gefertigt und von dort
aus wird verfrachtet.

Besichtigen der Fertigungsstraße
und eines Bürogebäudes
aus Max Modulen

Beamerpräsentation

Keine Baubeschreibung
mitgegeben

Unsere Bauaufgabe wurde nicht
betrachtet

ZÜBLIN

Timber Werk in Aichach
Fertigung der Holzelemente dort
Betonelemente aus der
Umgebung

Besichtigen des Holzwerkes

Beamerpräsentation

Baubeschreibung mitgegeben

Unsere Bauaufgabe wurde schon
bearbeitet und beispielhaft
angepasst

AH AKTIVHAUS

Büro in Stuttgart
bei Werner Sobek Group

Fertigung in Slowenien

Neubau Winnenden ab Herbst

Beamerpräsentation

Baubeschreibung mitgegeben

Unsere Bauaufgabe wurde schon
gelesen und später beispielhaft
angepasst

Drei Systeme

MAX BÖGL

Raummodul

Mit den Raummodulen in zwei Längen können durch horizontale Addition und vertikale Stapelung nahezu alle Wohnungsgrößen und -typen konfiguriert werden – inklusive aller daraus abgeleiteten Gebäudetypen und Siedlungsformen.

Modulmaße

- Länge: 6,36 m / 7,15 m
- Breite: 3,18 m
- Höhe: 3,07 m bis 3,57 m
- Lichte Raumhöhe: 2,50 m bis 3,00 m

MODULE BETON

6: 6,36 m x 3,18 m x 3,16 m
7: 7,15 m x 3,18 m x 3,16 m

ZÜBLIN

und auen.

Aller Anfang: Kellergeschoss

LINEARE ELEMENTE

Gebäudehohe Fertigteilstützen

Unterzüge & Fertigteildecken

Fassadenelemente

Vorgefertigte Balkenelemente

seriell
 wertig
 flexibel

AH AKTIVHAUS

MODULE HOLZLEICHTBAU

Das Wohnmodul 770

Bruttogeschossfläche:	68,38 m ²
Nettowoohnfläche:	52,46 m ²
Lichte Raumhöhe:	2,5 m
Geschosshöhe:	3 m
Lichte Innenraumbreite:	3,87 m
Breite als Einzelmodul:	4,58 m
Nutzung:	4 Personen
Wohnraum:	13,95 m ²
Eltern-Schlafzimmer:	14,28 m ²
Kinder-Schlafzimmer:	12,19 m ²
Flur/Küchen:	6,00 m ²
Badezimmer:	6,04 m ²

Das Wohnmodul 750

Bruttogeschossfläche:	51,16 m ²
Nettowoohnfläche:	38,41 m ²
Lichte Raumhöhe:	2,5 m
Geschosshöhe:	3 m
Lichte Innenraumbreite:	3,87 m
Breite als Einzelmodul:	4,58 m
Nutzung:	2-4 Personen
Wohnraum:	12,09 m ²
Eltern-Schlafraum:	14,28 m ²
Flur/Küchen:	6,00 m ²
Badezimmer:	6,04 m ²

Das Wohnmodul 730

Bruttogeschossfläche:	35,63 m ²
Nettowoohnfläche:	25,96 m ²
Lichte Raumhöhe:	2,5 m
Geschosshöhe:	3 m
Lichte Innenraumbreite:	3,87 m
Breite als Einzelmodul:	4,58 m
Nutzung:	1-2 Personen
Schlaf-/Wohnraum:	14,28 m ²
Flur/Küchen:	6,10 m ²
Badezimmer:	5,18 m ²

Modul- und Achsmaße

MAX BÖGL Modulmaße

Innen:
3,18 x 6,04 / 6,83 m
2,50 m Raumhöhe

WFL: 19 qm / 22 qm

Wandstärke Rohbau:
15,7 cm + WDVS

ZÜBLIN Achismaße

Achsen:
3,75 x 7,62 m,
Flur: 3,75 x 2,10 m
2,65 m Raumhöhe
2,45 m unter Unterzug

WFL: ca. 26,5 qm

Unterzug:
20 cm hoch + Spannbetondecken
Stütze: 20 x 30 cm

Wandstärke Holzfassade:
28 cm + Schalung

AH AKTIVHAUS Modulmaße

Innen:
3,87 x 7,07 / 10,47 / 14,23 m
2,65 m Raumhöhe

WFL: 27 qm – 55 qm

Wandstärke Holzfassade komplett:
35,5 cm

Modul- und Achsmaße

MAX BÖGL Modulmaße

Innen:
3,18 x 6,04 / 6,83 m

Maße der Betonmodule genau festgelegt.

Keine Varianz möglich, da Fertigung hoch spezialisiert.

Längswände können weggelassen werden, da Spannrichtung längs: doppelt großer Raum möglich

Größe so entwickelt, dass Transport ohne Begleittross funktioniert.

ZÜBLIN Achsmaße

Achsen:
3,75 x 7,62 m, Flur: 3,75 x 2,10 m

Maße und Raster kann verändert werden.

Elementmaße können pro Projekt individualisiert werden.

Innenwände sehr flexibel, da Stützen als tragende Konstruktion

Es werden nur lineare Elemente transportiert - keine Luft.

AH AKTIVHAUS Modulmaße

Innen:
3,87 x 7,07 / 10,47 / 14,23 m

Schon drei Größen in der Grundauswahl

Maße können verändert werden, da die Herstellung auf einfache handwerkliche Weise erfolgt.

Längswände können nicht ganz weggelassen werden: Innenwände immer doppelt

Transport immer mit Begleittross. Große Fahrzeuge müssen den Bauplatz erreichen können.

Vorfertigungsgrad

MAX BÖGL

Mittel

Module werden erst vor Ort mit WDVS versehen und verputzt oder verkleidet

Böden werden erst vor Ort fertig verlegt

Bäder sind fertig eingebaut

ZÜBLIN

Nicht so hoch

Elemente werden vor Ort gefügt

! Neue Basisvariante !
mehr „nasse Baustoffe“
(Aufbeton, Zementestrich)
Ziegelwände + WDVS vor Ort

Bäder fertig eingehoben

AH AKTIVHAUS

Hoch

Module sind fix und fertig ausgestattet und verkleidet

Werden vor Ort nur noch gefügt

Bäder sind fertig eingebaut

Foto: Firmengruppe Max Bögl

Foto: Züblin Timber Optimus

Foto: AH Aktivhaus, Werner Sobek Group

Fassadensysteme

MAX BÖGL

WDVS Polysterol
Mineralwolle gegen Aufpreis
WDVS vor Ort aufgebracht
Fugenloses Erscheinungsbild
möglich

Kunststofffenster, 3-fach verglast

Zuluföffnungen in WDVS
verzogen, in Leibungen oder
außenliegende Abdeckungen

Foliendach

ZÜBLIN

Holzfassade mit Mineralwolle,
etagenweise davorgehängt
Basisvariante:
mit Ziegel und WDVS Polysterol
vor Ort aufgebracht

Kunststofffenster, 3-fach verglast

Zuluft über Fensterfalzlüfter

Bitumendach mit Kiesschüttung
Basisvariante:
Foliendach

AH AKTIVHAUS

Holzrahmenkonstruktion
Mineralwolle als Dämmung
fertig mit Nut- und Feder
in Lärche beplankt

Holzfenster, 2-fach verglast

Zuluftöffnungen hinter
Holzschalung verborgen

Foliendach

Innenausbau

MAX BÖGL

Betonwände in hoher Qualität
Weiß gespritzt, kein Innenputz
Gipskartonwände
geringe Fensterbretttiefe,
da Einbauebene außenbündig mit
Rohbauwand

Vinylböden auf Trockenestrich
Heizkörper an der Wand

Abhängdecke mit Leitungsverzug,
meist notwendig, da untere
Module keine Betondecke

ZÜBLIN

Bepunktete Holzwände
Raufasertapete, Fermacellplatten
Basisvariante:
Gipskartonwände gespachtelt

Vinylböden auf Trockenestrich
Basisvariante:
Laminat auf Zementestrich

Unterzüge sichtbar,
oder Abhängdecke

AH AKTIVHAUS

Holzwände mit Fermacellplatten

Linoleum auf Trockenestrich
mit FBH in ESP Systemplatten

Abgehängte Decke,
wenn gewünscht

Haustechnik und Badezimmer

MAX BÖGL

Badezimmer fertig im Werk montiert

Anschlüsse von Modul zu Modul über Deckenrevisionsöffnung anflanschbar

Heizkörper neben Fenstern, auch mit niedrigen VL-Temperaturen möglich

ZÜBLIN

Badzellen aus Dickholz vorgefertigt und pro Etage vor Ort eingehoben

Anschlüsse von Modul zu Modul über Deckenrevisionsöffnung anflanschbar

FBH in Zementestrich (Basisvariante)

AH AKTIVHAUS

Badezimmer fertig im Werk montiert

Anschlüsse von Modul zu Modul über Deckenrevisionsöffnung anflanschbar

FBH in ESP-Sytemplatten

Alle drei Hersteller verwenden gut strukturierte Anschlussblöcke für die Haustechnik im Modul.

Alles Weitere zu TGA-Themen wird kompliziert, weil jede Situation vor Ort anders ist:
Fernwärme, PV-Anlagen, Mieterstrommodelle, Vorgaben zu Hausanschlussräumen usw.

Erschließung

MAX BÖGL

Ein Modul für
Treppenhaus und Lift

Verschiedene Erschließungsarten
möglich:
Mittelgang, Laubengang...

ZÜBLIN

Treppenhaus und Lift in zwei
Achsen

Mittelgangstyp als Standard,
Achismaß: 2,10 m

AH AKTIVHAUS

Treppen und Lift immer außen

Nur Laubengangerschließung
Beheizte Hülle von Erschließung
getrennt

Verspringen der Module wie im
GdW-Entwurf nicht notwendig

Nachhaltigkeit

MAX BÖGL

Viel graue Energie im Beton

Wie ist das Raumklima ohne Innenputz und mit viel Kunststoffen?

Viele Verbundstoffe und erdölbasierte Produkte: Vinylböden, Kunststofffenster, Polystrol-WDVS

Entsorgung unklar

Dachbegrünungen bei allen Anbietern gegen Aufpreis

ZÜBLIN

Materialeigenschaften werden bauphysikalisch sinnvoll genutzt. Schwer innen - leicht außen.

Konstruktion ist langlebig, kann entkernt werden...

Basisvariante bleibt hinter erstem Angebot ziemlich zurück: Ziegelaußenwände mit Polyesterol-WDVS, Laminat, Zementestrich

AH AKTIVHAUS

Nur sortenreine Materialien viele Naturmaterialien

Beton nur im Keller

Fermacell, Holzwände Linoleum

Sehr leicht (1/6 Gewicht im Vergleich zu herkömmlicher Bauweise)

Sortenreine Entsorgung möglich

Längerer Transportweg

Preise und Mengen > Schnittstelle zum konkreten Ort!!
300 + 400 + 700 er Kosten

MAX BÖGL

Umfangreiche Baubeschreibung.
Max Bögl hat wohl schon am
meisten Fertigungserfahrung

2.365 € / qm Wfl.

ZÜBLIN

Neue Basisvariante, da erste
GdW-Variante die teuerste war.
Daher ein etwas „verwaschenes“
Angebotsbild

3.195 € / qm Wfl.

Basisvariante
2.100 - 2.300 € / qm Wfl.

AH AKTIVHAUS

Recht klare, einfache
Baubeschreibung
mit noch einigen offenen Fragen

2.381 € / qm Wfl.

IGEWO: 300 + 400 + 700: 3.232 € / qm Wfl.

Aktuelles Bauvorhaben in FFB in Hybridbauweise mit gewerkeweiser Ausschreibung
Inklusive: Vollunterkellerung, umfangreichen Nebengebäuden, durchlaufender vorgestellter Balkone...
Ohne: TG-Kosten (2 Mio)
300 + 400: 2.577 € / qm Wfl.

Stand der Verhandlungen

MAX BÖGL

„Selbstverständlich sind wir auch an „kleineren“ Projekten interessiert, wenn sich gewisse Voraussetzungen wie z. B. Kopiereffekte aus Vorplanungen ergeben, ansonsten haben wir bis dato die Erfahrungen gemacht, dass es eher zu unattraktiven Kosten führen kann. Die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen kann man natürlich immer erst in der Diskussion erarbeiten und nicht aus den Unterlagen ersehen bzw. pauschalisieren.“

Markus Richthammer,
Vorstand Industrie MaxBögl Gruppe

ZÜBLIN

„Im Rahmen unseres Termins in Aichach wurde ja schon angesprochen, dass die Wirtschaftlichkeit des Optimus-Grundrisses aufgrund der vorgegebenen Grundstückszuschnitte fraglich ist. Von einer weiteren Bearbeitung im System Optimus würden wir derzeit absehen. Wir würden daher vorschlagen aktuell die Holzbauvariante seitens Züblin Timber weiter zu verfolgen. Diese ist unserer Meinung nach besser auf das Grundstück zugeschnitten.“

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Zanker
Oberbauleiter, Ed. Züblin AG

AH AKTIVHAUS

Wir besichtigen im Herbst das Neubauprojekt in Winnenden.

„Sehr geehrte Frau Gmell, sehr geehrte Frau Eckert-Gmell, sehr geehrte Herren, herzlichen Dank für Ihren gestrigen angenehmen Besuch bei uns in Stuttgart. Wir würden sehr gerne das Augsburgener Projekt gemeinsam mit Ihnen umsetzen.“

Dipl.-Ing. (FH) Stephanie Fiederer
Geschäftsführerin
AH Aktiv-Haus GmbH

Leider sind hier keine großen Fensterfronten zu sehen,
wie im GdW Entwurf gezeichnet!

Herbsttagung AdW Oberbayern, 27.11.2019

Besichtigung von AH Aktivhäusern in Winnenden

Besichtigung von AH Aktivhäusern in Winnenden

Zwischenstand

WAS HABEN WIR GELERNT?

- **Jeder Hersteller denkt anders.**
- **Man muss sich genau mit dem jeweiligen Produkt beschäftigen!**
- **Änderungen werden immer teurer werden. Am besten bleibt man im System.**
- **Für die Hersteller ist der GdW-Rahmenvertrag selbst Neuland.
Das wirkt sich vielleicht im Angebotspreis aus...**
- **Schnittstelle zum konkreten Ort braucht viel Abstimmung.**
- **EOF-Tauglichkeit, EnEV-Standard, uvm. muss im konkreten Fall geklärt werden.**

Zwischenstand

WAS HABEN WIR GELERNT?

- **Kostensicherheit:**

Das Basisangebot wird durch Sonderwünsche oft teurer werden.
Aber dann kommt kein Risiko mehr dazu.

- **Schnellere Bauzeit:**

Die reine Bauzeit wird schneller sein, je nach gewählter Variante. (Lean Management)

- **Das „Rad“ nicht jedes Mal neu erfinden:**

Auf jeden Fall haben die Anbieter schon den Hauptanteil an Entwurf und Prozessoptimierung erledigt.
Man muss aber Zeit in das Kennenlernen des Produktes investieren.

- **Weniger Arbeit im eigenen Unternehmen:**

Am Anfang des Projektes muss viel entschieden werden. Hohe Entscheidungsdisziplin notwendig!

- **Gesicherte Qualität durch hohen Vorfertigungsgrad:**

Der Mängelanfall wird weniger sein, zumindest im Innenausbau.
Umgang mit Betreuung der Haustechnik im Betrieb ist noch unklar.

ABSCHLIESSEND UND AUSBLICKEND

- **Es ist gut, dass es den GdW Rahmenvertrag gibt!**
So hat man auch für weitere Verhandlungen eine Bezugsgröße.
Für vergaberechtlich gebundenen Unternehmen kann sich so ein neuer Weg öffnen.
- **Nicht jedes Bauvorhaben wird geeignet sein.**
Schon bei der Baurechtsschaffung das Thema bedenken.
Gespräche mit Planungsämtern führen.
- **5 Jahre Laufzeit für die Rahmenvereinbarung sind zu kurz!**
GdW sollte über Anschlusslaufzeiten verhandeln.
- **Offene Frage: Übereinstimmung mit bayerischen EOF-Förderrichtlinien...**

Vielen Dank

Wer arbeitet auf der Baustelle?

Heute besuchen die Kinder die Baustelle. Alle sind ganz aufgeregt, denn eigentlich darf man eine Baustelle nicht betreten. Zuerst bekommt jeder einen Schutzhelm, dann geht es los: Die Maurer errichten gerade die Außenmauern eines Hauses. Wenn die Mauern stehen, setzen die Zimmerleute den Dachstuhl auf. Dann decken die Dachdecker das Dach und die Glaser setzen die Fenster ein. Nun ist das Haus von außen fast fertig!

Am Bauzaun wartet der Bauleiter auf die Kinder. Er ist der Chef der Baustelle.

Der Zimmermann trägt einen besonderen Gürtel. Daran hängen eine Tasche mit Nägeln und ein Hammer.

Die Dachdecker verlegen die Dachziegel.

Vorsichtig transportieren die Glaser ein Fenster.

Wo ist das?

Findest du diese Werkzeuge im großen Bild? Wer arbeitet damit?

Mit einer Kelle verteilt der Maurer Mörtel auf der oberen Steinreihe. Dann drückt er die nächsten Steine darauf. Wird der Mörtel hart, kleben die Steine fest zusammen.

Der Maurer prüft mit der Wasserwaage, ob alle Steine gleich hoch sind.